ქ. თბილისში, ბელინსკი-ხოშტარიას ქ. №47/17-ში, "მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტის

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№ რიგზე	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა, დღეებში	სამუშაო თვეები											
			1				2				3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	კორექტირებული უბნებში შიბა ტიხრების მოწყობა და ბალესვა	18												
2	დარჩენილი კარ-ფანჯრების ჩასმა	12												
3	დარჩენილი უკანა ფასადის ბალესვა	18												
4	ახლადბალესილი უკანა ფასადის შეღევა (8 ღერძთან)	12												
5	შიბა დარჩენილი სამუშაოების დასრულება	6												
6	ბარე დარჩენილი სამუშაოების დასრულება	6												
7	შიბა ფართებისა და ბარე ტერიტორიის ბასუფთავება	6												

დირექტორი	დ.ძობიაშვილი		"დ.კ. პლუს"			
არქიტექტორი	დ.ძობიაშვილი					
პროექტის ავტორი	ქ. ქაპანაძე		საცხოვრებელი სახლი ბელინსკის ქ. № 47-ში პროექტის კორექტირება			
			მუ.ორგანიზაცია.	სტადია	ფურცელი	რაოდ.
შესრულა	ქ. ქაპანაძე		კალენდარული გრაფიკი	მაშტაბი 1 : 200	დაკვეთა	