დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა T-12 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	სამშენებლო სამუშაოები													
1	სართულებზე შიდა ტიხრების მოწყობა	60												
2	მინის მოაჯირების მონტაჟი	30												
3	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120												
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90												
5	სამუშაოების დასრულება	30												
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30												
7	სხვადასხვა სამუშაოები	360												

შეასრულა: ალექსანდრე სესიაშვილი