კალენდარული გეგმა T=24 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა	390																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
5	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																		
6	შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/