სადემონტაჟო გეგმა

ივანე მაჩაბელის ქუჩა

მიხეილ ქორქიას ქუჩა

ივანე მაჩაბელის ქუჩა

4617250

476450

747.09

747.11

747.14

747.15

747.12

747.25

747.39

748.39

748.22

750.39

750.39

747.31

747.48

748.45

750.39

750.39

750.39

748.56

748.55

748.62

748.69

748.67

1 სადემონტაჟო ნაგებობა

პირობითი ნიშნები

- წითელი ხაზი
- დროებითი სამშენებლო ღობე
- დროებითი ავტოჯიშკარი
- არსებული ამოშენებული ღობე

ეჭსპლიკაცია:

1. სადემონტაჟო ნაგებობა-რეზერვუარი №1
2. დროებითი სადარაჯო ჯიხური
3. საპრარაბო ჯიხური
4. ღია სასაწყობე შართი დემონტირებული მასალის დასასაწყობებლად.
5. სამშენებლო მანქანები, ავტოტვითმცლელები

			რეზერვუარის დემონტაჟი (ქ.თბილისი, ბაბები, ს.კ. 01.14.09.008.343)
დირექტორი	თ. ენუქიძე		
			შპს. "იბერკომპანი"
შესრულა:	ნ.ჭარქაშაძე		სადემონტაჟო გეგმა

სტადია			
მასშტაბი		ფურცელი	
1 : 250		ამობ-1	1

რეზერვუარის დემონტაჟი
(ქ. თბილისი; ბაგები; ს.კ. 01.14.09.008.343)

დემონტაჟის განხორციელების შეწაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟი კვირეების მიხედვით	თვეებისა და კვირეების რაოდენობა დემონტაჟის წარმოების მიხედვით					
			I თვე				II თვე	
			Iკვირა	IIკვირა	IIIკვირა	IVკვირა	Iკვირა	IIკვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	მოსამზადებელი სამუშაოები-მობილიზაცია, ქსელების ჩაჭრა - გადალაგება, ფარდების ჩამოფარება და ა. შ.	1						
2	წყლის ამოტუმბვა-დაცლა რეზერვუარიდან, ელექტროგამანაწილებელი ბოძის დემონტაჟი და ა. შ.	1						
3	მიწის სამუშაოების წარმოება-გატანა ობიექტიდან	2						
4	რკინაბეტონის რეზერვუარის დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე	3						
5	საძირკვლების მონგრევა მიწის ნიშნულამდე და დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე	1						
6	დემონტირებული ნაგვისა და მასალის (მეორადის არსებობის შემთხვევაში) გატანა ობიექტიდან	5						
7	მთლიანი ტერიტორიის მოსუფთავება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1. დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში.
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. დემონტაჟის სამუშაოები უნდა დაიწყოს დემონტაჟის ნებართვის აღების შემდეგ.

