მშენებლობის დღიური ბრაშიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	პირველი წელი												მეორე წელი												მესამე წელი											
		1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები დროებითი ნაგებობების მოწყობა ტერიტორიის შემოღობვა																																				
2	სამშენებლო ქვაბულის მოწყობა																																				
3	საპილონის მოწყობა																																				
4	სამშენებლო მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება და ახალი კრანის დამონტაჟება																																				
5	I სართულისპარკის მოწყობა																																				
6	II სართულისპარკის მოწყობა																																				
7	III სართულისპარკის მოწყობა																																				
8	IV სართულისპარკის მოწყობა																																				
9	V სართულისპარკის მოწყობა																																				
10	VI სართულისპარკის მოწყობა																																				
11	VII სართულისპარკის მოწყობა																																				
12	VIII სართულისპარკის მოწყობა																																				
13	IX სართულისპარკის მოწყობა																																				
14	X სართულისპარკის მოწყობა																																				
15	XI სართულისპარკის მოწყობა																																				
16	სახურავის მოწყობა																																				
17	ბარე კარ შანჯრის ჩასხმა და მოპირკეთების მოწყობა																																				
18	ბარე კედლების ბამოშენება																																				
19	ბარე კედლების ლესვა შედება																																				
20	შიდა კარ შანჯრის ჩასხმა და კიბის მოპირკეთების მოწყობა																																				
21	შიდა კედლების ბამოშენება																																				
22	შიდა დაბალი ძაბვის ელექტრომხელის ბაყვანა																																				
23	შიდა კომუნიკაციების ბაყვანა																																				
24	შიდა კედლების ლესვა შედება																																				
25	ლიფტის მონტაჟი																																				
26	ამწე კრანის დემონტაჟი																																				
27	დროებითი ნაგებობების დემონტაჟი																																				
28	სამშენებლონაგების ბატარა																																				
29	ეზოს კეთილმოწყობა.																																				

ბრაშიკი შედგენილია პროექტის და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით

ინჟინერი :