მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
რკ. ბეტონის სამუშაოების დასრულება																																																					
გადახურვის იზოლაციის მოწყობა																																																					
ბლოკის წყობა																																																				
კარ-ფანჯრების მოწყობა																																																				
შენობის ფასადის შელესვა-შეღებვა																																																			
შენობის ფასადის დამუშავება																																																			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																			

დამკვეთი	შ.პ.ს. "დემაძს ბაგები"
მისამართი	წყნეთის გზახ. 15-17
პროექტის სახელი	
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	
დამუშავა	ვ. ცომაია	
კონსტრუქტორი	ე. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		