მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალი	ზელი	I ზელი												II ზელი												III ზელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1 25																																			
	I ეტაპი - ნულოვანი ციკლის სამუშაოები																																					
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25		1 25																																		
3	ფუძის მოწყობა	25			1 25																																	
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება	100				4 100																																
5	გადახურვის მოწყობა	25								1 25																												
	მშენებლობის II ეტაპი - III ბლოკი																																					
6	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150									6 150																											
7	V სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	50															2 50																					
8	სახურავის მოწყობა	25																	1 25																			
	მშენებლობის III ეტაპი - II ბლოკი																																					
9	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																	6 150																			
10	სახურავის მოწყობა	25																							1 25													
	მშენებლობის IV ეტაპი - I ბლოკი																																					
11	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150																					6 150															
12	სახურავის მოწყობა	25																									1 25											
	მშენებლობის V ეტაპი - დამხმარე ნაგებობები																																					
13	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება, ფუძის მოწყობა	25																										1 25										
14	I სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25																											1 25									
15	სახურავის მოწყობა	25																												1 25								
16	სამუშაოების დასრულება	600													24 600																							

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	დ.ჩიქოვანი		ქ.თბილისი უჩხეიძის ქ.№17 და დ.უზნაძის ქ.№58-ში მდებარე მრავალფუნქციური საავადმყოფოს პროექტი
პრ.მთ.არქიტექტორი	ლ.ბერიძე		
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
დაამუშავა	თ.ხარძუა		

სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	მასშტაბი
II-III	ᲛᲝ-7	7	-

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. "მაკოტო პროექტი"