მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათავალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4თვე			5თვე			6თვე			7თვე			8თვე			9თვე			10თვე			11თვე			12თვე			13თვე			14თვე			15თვე			16თვე			17თვე			18თვე			19თვე			20თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არს შენობა 01(1)-ის დემონტაჟი	20																																																													
ტერიტორიის დასუფთავება				30																																																							
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება							60																																																					
ფუძის მოწყობა										60																																																		
ნულოვანი ციკლის დასრულება																60																																												
I სართულის მოწყობა																			70																																										
შენობის სახურავის მოწყობა																									60																																			
შენობის შიდა და გარე კედლების ამოყვანა																												60																																
გარე კედლების გალესვა მაღალი ხარხ. სახის საღ.შეღებვა																															90																												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სხვადასხვა																																																														

140

მშენებლობის ეტაპები

1. დასუფთავება ტერიტორიის
2. დაკვალვა ----------
3. ფუძის მოწყობა ----------
4. ნულოვანი ციკლის დასრულება.
5. ძირითადი კარკასის დასრულება

შპს „ლაინ ჯორჯია"
ტოპო-გეოდეზიური
ანგარიშვალდებული საზოგადოება
LINE GEORGIA
SURVEY CALCULATING COMPANY
406430593

დირექტორი	ე.პატაშური		ქალაქი თბილისი, ბრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა, №80	
არქიტექტორი	გ.ხომერიკი			სტადია პროექტი
შეასრულა	გ.ხომერიკი		მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სულ.ფურც