GSPublisherVersion 0.0.100.100

რაოდენობა

xang

რძლ. დ

Re

მუშათა რაოდ.

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე

სამუშაოთა დასახელება

რიგითი

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

460

723

122

13

210

31,2

16,4

1247

24

582

32

5 3

15 5

3
5

5
15

3
5

6
8

4
4

5 3

8 6

4 4

33 6

12
66

30 5

35 5

10
45

45 10

20 6

10
30

30 2

XI თვე 6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

XII თვე 6 - 10

1 - 5

16 - 20

21 - 25

11 - 15

26 - 30

10
45

10
45

20
95

ფუძის მოწყობის სამუშაოები
(ბეტ. მომზადების მოწყობა)

გადახურვის მოწყობა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა
(ბეტონის საფარი, გამწყვანება)

ტერიტორიის მომზადება,
გრუნტის მოჭრა, მოსწორება
და გატანა

ტერიტორიის შემოღობვა
სამსენებლო მოედნის
მოწყობა

შენობის გრუნტზე დაკვალვა

მიწის samUSaoebis
(ქვაბულის ამოღება)

რკ-ბ საძირკვლის მოწყობა,
ცოკოლის ჩათვლით

ძირითადი კონსტრუქციული
სისტემის ლით. კარკასის
მოწყობა

შემომზღუდავი
კონსტრ, მოწყობა

საინჟინრო ქსელების მოწყობა

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

არქიტექტორი: დ რეხვიაშვილი