ქ. თბილისი, ბოლო აღმართის ქ. №8 (ს.კ. 01.15.05.088.001) სასტუმრო

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
		მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (შემოღობვა)																								
2	ქვაბულისა და ტერიტორიის მომზადება																								
3	მიწის სამუშაოები და საძირკვლები																								
4	ტერიტორიის შპუნტებით გამაგრება																								
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვებისა მოწყობა																								
6	კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
7	სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
8	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																								
10	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები																								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეადგინა : ა. მურვანიძე