ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა, კორპუსი 48-სა და ბენზინგასამართ სადგურ" "ევროილის" შორის, (ნაკვეთი 26/041)
ავტოსერვისი (რეკონსტრუქცია)

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის ხანგრძლივობა 5 თვე

სამუშაოების ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე
შენობის კარკასის დასრულება	60				
სახურავის დასრულება			30		
ტერიორიის დალაგება და სამშენებლო ნარჩენების გატანა				60	

დირექტორი	შ. ლეკიაშვილი		ქ. თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა, კორპუსი 48-სა და ბენზინგასამართ სადგურ" "ევროილის" შორის, (ნაკვეთი 26/041) ავტოსერვისი (რეკონსტრუქცია)			
არ. მთ. არქიტექ.	ჯ. მოლებაძე					
			არქიტექტურული ნაწილი			
			მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				მ	მოპ-1	19	
არ/ მთ. არქიტექ	ჯ. მოლებაძე		შ.პ.ს. "იქს ვაი ზედ არქიტექტს"				