დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო თვეების რაოდენობა - T=29 თვე

49 ბ სამუშაოთა წარმოების ვარაუდი

სამუშაოების დასახელება	სამუშაოთა მოცულობების თანაფარდობის რაოდენობა
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +0,20 ნიშ-დან +7,68 ნიშ-მდე	3 თვე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +37,11 ნიშ-დან +40,61 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +40,61 ნიშ-დან +44,11 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +44,11 ნიშ-დან +47,61 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +47,61 ნიშ-დან +51,11 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +51,11 ნიშ-დან +54,61 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +54,61 ნიშ-დან +58,11 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +58,11 ნიშ-დან +61,61 ნიშ-მდე	2 თვე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +61,61 ნიშ-დან +65,11 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +65,11 ნიშ-დან +68,61 ნიშ-მდე	2 თვე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +68,61 ნიშ-დან +72,11 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +72,11 ნიშ-დან +75,61 ნიშ-მდე	2 თვე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +75,61 ნიშ-დან +79,11 ნიშ-მდე	2 თვე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +79,11 ნიშ-დან +82,61 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +82,61 ნიშ-დან +86,11 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +86,11 ნიშ-დან +89,61 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +89,61 ნიშ-დან +93,11 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +93,11 ნიშ-დან +96,61 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +96,61 ნიშ-დან +100,11 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +100,11 ნიშ-დან +103,61 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +103,61 ნიშ-დან +107,11 ნიშ-მდე	40 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +106,50 ნიშ-დან +110,61 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +110,61 ნიშ-დან +114,11 ნიშ-მდე	50 დღე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +114,11 ნიშ-დან +117,61 ნიშ-მდე	2 თვე
A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +117,61 ნიშ-დან +121,11 ნიშ-მდე	2 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +121,11 ნიშ-დან +124,61 ნიშ-მდე	1 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +124,61 ნიშ-დან +128,11 ნიშ-მდე	1 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +128,11 ნიშ-დან +131,61 ნიშ-მდე	1 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +131,61 ნიშ-დან +135,11 ნიშ-მდე	1 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +135,11 ნიშ-დან +138,61 ნიშ-მდე	20 დღე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +138,61 ნიშ-დან +142,11 ნიშ-მდე	1 თვე
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა +142,11 ნიშ-დან +144,71 ნიშ-მდე	20 დღე
ვასაღრე მონოლითური ელემენტების მოპირკეთება ფარით მუშაობის ფილები	20 დღე
ვასაფეხურისა და პორიზონტალური მონოლითური მოწყობა	5 თვე
ვასაფეხურე ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა	6 თვე
აივნის მოაჯირების მოწყობა	13 თვე
აივნების ჰიდროიზოლაცია, წყალიზიდების მოწყობა ,მოპირკეთება	13 თვე
სხვადასხვა ნამზღვრებზე სამერამენტის ჰიდროიზოლაცია - კონსტრუქცია	13 თვე
ღიობების მოწესება	13 თვე
პარკინგების კეთილმოწყობა	14 თვე
ბინათაშორისი და ბინის შიგა ტიხრების მოწყობა სამშენებლო ბლოკით	12 თვე
ჩუკუდეტრის/სველწერტილების შიგა ფარიანის კონსტრუქციების უცრედებისდეტრუქციების კეთილმოწყობა,პანდუსი და ტექნიკური ფართების კარის მოწესება	12 თვე
ეზოს და ტერასების კეთილმოწყობა - გაშლილები	12 თვე
მეხანძრეებისა და დამხმარების მოწყობა	11 თვე
ძირითადი/ტიპური კომუნიკაციების მოწყობა	16 თვე
ინჟინერ-ტექნიკური კომუნიკაციების მოწყობა	8 თვე
საკონტრეტნო-ბეტონის მიღებიწე ობიექტისათვის	3 თვე
ძირითადი/ტიპური კომუნიკაციების მოწყობა	10 თვე
ინჟინერ-ტექნიკური კომუნიკაციების მოწყობა	13 თვე
საკონტრეტნო-ბეტონის მიღებიწე ობიექტისათვის	16 თვე

