სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძ. (დღე) / მუშახელი	მშენებლობის პერიოდი (თვე) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1. მობილიზაცია (სამშ. მოედნის შემოღობვა, დროებითი ჩართ-ვა წყალმომ. ელექტროობა, კანალიზ. ჯიხურების დადგმა)	25 / 12	■																																			
2. სამშენებლო მოედნის მომზა-დება (მისასვ. გზების მომზადება ქვაბულის მომზადება, კვებითი ბლოკის მოწყობა. სასაწყ. მეურნეობის მოწყობა. ღია სასაწყ. მოედნის შერჩევა. სახელოსნოების მოწყობა	30 / 20		■																																		
3. მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა -5.00 ნიშნულზე საძირკვლის და სვეტების მოწყობა	35 / 45			■																																	
3. მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +0.00 ნიშნულზე	35 / 45				■																																
4 მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +3.80 ნიშნულზე	35 / 45					■	■																														

5 მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +7.60 ნიშნულზე	35 / 45	
6 მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +11.40 ნიშნულზე	35 / 45	
7 მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +15.20 ნიშნულზე	35 / 45	
8 მონოლითური რკინა/ბეტონის კარკასის მოწყობა +18.60 ნიშნულზე	5 / 7	
9. გარე და შიდა კედლების აშენება	315 / 10	
10. გადახურვის მოწყობა	35 / 8	
11. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	190 / 10	
12. შიგა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	150 / 10	

9. ვიტრინების და კარ-ფანჯრების დაყენება	145 / 10	
10. ლიფტების და მექანიკური მოწყობილობების მონტაჟი	130 / 12	
11. შელესვა, შელებვა	90 / 14	
12. საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	120 / 8	
13. გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	90 / 8	
14. შიგა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	85 / 10	
15. ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90 / 10	

16. სამშენებლო ნაგვის გატანა	90 / 8	
17. ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	85 / 12	

* სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 36 თვით.

* კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე, შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი