მშენებლობის დღიური გრაფიკი (10 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																											
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	გადახურვის მოწყობის დასრულება, იზოლაცია, ფილები	20																													
2	შიგა ტიხრების მოწყობის დასრულება -2.98 ნიშნულზე						80																								
3	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება												80																		
4	შიგა სარემონტო სამუშაოები															110															
5	ტერიტორიაზე კომუნიკაციების გაყვანა																			70											
6	კომუნიკაციების მიერთება																						20								
7	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																											70			

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 4-სართულიან ნაგებობას. შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - ხიმინჯი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი ბრტყელი
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაგეგმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის საამშენებლო ბადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე КС 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, პ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალოგის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი	დაჯგუფება №	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ქ.გილისი, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, მშრალი ხიდის მიმდებარედ, შპს "დემასის" საბამოფენო დარბაზის კორექტირებული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ. ჯარანაძე	
მთ. არქიტ.	თ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი	გ. დათებაშვილი	
შეასრულა	ჯ.როყვა	
შეამოწმა		

მისამართი

მასშტაბი		გრაფიკი
თარიღი	2019	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ		