ბელიაშვილის ქუჩაზე რესტორანი "იმპერიას" მშენებლობის კალენდარული გეგმა

T 15 თვე

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																				
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუსაოების ჩატარება																			
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება																			
8	მალტხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოების დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება																			
8	სანტექნიკური სამუშაოები																			
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები																			
10	კონდენცირება-ვენტილაციის სამუშოები																			
11	მალალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
12	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოებნის დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	60																		
8	სანტექნიკური სამუშაოები	30																		
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები	60																		
10	კონდენცირება-ვენტილაციის სამუშოები																			
11	მალალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
12	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოებნის დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	სანტექნიკური სამუშაოები	60																		
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები	60																		
10	კონდენცირება-ვენტილაციის სამუშოები	40																		
11	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
12	მოსაჭირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოების დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება																			
8	სანტექნიკური სამუშაოები																			
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები																			
10	კონდენციერება-ვენტილაციის სამუშოები	20																		
11	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
12	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	30																		
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

დაამუშავა ზურაბ ციხისელი