კალენდარული გრაფიკი

#	ძირითადი სამუშაოთა დასახელება	თვე	I						II			III			IV						V						VI						VII						VIII											
		დღე	5	10	15	20	25	30	10	20	30	10	20	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ობიექტის მომზადება საამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად	5	5 დღე																																															
2	საამშენებლო პერიმეტრიდან ნაბავის გატანა	10		10 დღე																																														
3	იატაკის დაზიანებული საფარის მოხსნა	20				10 დღე										10 დღე																																			
4	იატაკების საფარის მოწყობა	90							45 დღე												45 დღე																															
5	ტიხრების მოწყობა	60										35 დღე									25 დღე																															
6	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	45																									45 დღე																							
7	კარის ღიობები, ბისოსები, აბრები სამონტაჟო სამუშაოები	20																															20 დღე																
8	სამღებრო სამუშაოები, სამუშაოების დასრულება	30																																					30 დღე											
9	საამშენებლო ნაბავის გატანა	10																																											10 დღე					

მითითება: სამშენებლი პერიოდის ათვლა დაიწყება პროექტში კორექტირების შესვლის დამთკიცების დღიდან და გაბრძელდება 8 კალენდარული თვე და 10 დღე

შენიშვნა

01. წინამდებარე პროექტით არ განიხილება ფასადების დეკორატიული ელემენტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
02. ფასადის შეფითხვა შეღებვა განხორციელებულია ღერძებში 1-4
03. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია განხორციელდეს მთლიანი ფასადის შეფითხვა შეღებვა, განმეორებით. (მაღალი ხარისხის ტონირებული თეთრი ფერის საფასადე საღებავი, ორ ჯერზე).

						01-გეგმა საპროექტო	
						ოთარ შავლაშვილი	
ცვლ.	შეიწყს.	ფურცელი	№ დოკ	ხელმოწერა	თარიღი		
არქიტექტორი	გ. ცხვედიანი					ქ. თბილისში, ვ. აბაშიძის ქ. №4-6-ში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრების პროექტი კორექტირება	სტადია: 03.1 / ფურცელი: 11 / ფურცლები:
კონსტრუქტორი	გ. ნოზაძე						
სპეციალისტი	გ. ნაჭყებია						
სპეციალისტი	№ 2					კალენდარული გრაფიკი	"საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"
სპეციალისტი							
შემოწმება	კვირკველაშვილი						