მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

	ძირითადი სამშაოების დასახელება	ხელი	I ხელი												II ხელი												III ხელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	შპუნტური კედლების მომზადება	25	2 50																																			
2	ქვაბულის დამუშავება	25		2 50																																		
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	25				3 75																																
4	I-X სართულის რ.კ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	25							16 400																													
5	სახურავის მოწყობა	25																							2 50														
6	კედლების ამოშენება, კარ-ფანჯრების მონტაჟი	25																							4 100														
7	ფასადების სამუშაოები	25																									5 125											
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25																											5 125									
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																																	2 50			
10	სამუშაოების დასრულება	25																																			2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		ნ. ქვრივიშვილი	მრავალფუნქციური შენობა ქ.თბილისში, გამსახურდიას გამზირი II ჩიხი №2 -ში.		შ.პ.ს. ექსპრეს სტუდიო
პრ. ავტორი		ი. რევიშვილი			
			მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი		
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
შესრულა		ი. რევიშვილი	მ.პ.	3	3	2/17