მრავალფუნქციური კომპლექსი.ვეფხისტყაოსნის ქ.20

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIVთვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	**მოსამზადებელი სამუშაოები** (დროებითი შენობა-ნაგებობები; შემოღობვა და სხვა)	1																								
2	**ქვაბულის სამუშაოები -** (მიწის მოჭრა-გატანა სამშენებლო მოედნიდან)	1																								
	ქვაბულის გამაგრების სამუშაოები	2																								
3	**მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა-**(ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	2																								
4	**მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა**	8																								
5	**სახურავის მოწყობა**	2																								
6	**კედლების ამოყვანა**	8																								
7	**ფასადების მოპირკეთება-შემინვის სამუშაოები**	11																								
8	**შიდა სარემონტო სამუშაოები**	8																								
9	**საინჟინრო ქსელების მონტაჟი**	14																								
10	**ტერიტორიის გამწვანება-კეთილმოწყობის სამუშაოები**	2																								