მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 24 თვეზე

	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXIV თვე	
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	შემაკავებელი კონსტრუქციის მოწყობა	1 თვე																																															
2	ტერიტორიის გახუშთავება, მომზადება სამშენებლოდ	1 თვე																																														
3	საძირკვლის ქვაბულის ამოღება	2 თვე																																														
4	საძირკვლის ფილის მოწყობა	1 თვე																																														
5	სარდაფის სართულის მოწყობა	0,5 თვე																																														
6	შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	0,5 თვე																																														
8	სახურავის მოწყობა	2 თვე																																														
9	გარე კედლების შევსება ბლოკით	2 თვე																																														
10	კარ-ფანჯრის მონტაჟი ფასადებზე	2 თვე																																														
11	შენობის ფასადების დამუშავება: შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება																																														
12	შიდა ტიხრების მოწყობა	2 თვე																																														
13	კანალიზაციის ჭის მოწყობა	1 თვე																																														
14	შიდა მოპირკეთება	2 თვე																																														
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დახუშთავება	2 თვე																																														