მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. ობილისში, ნუცუბიძის ფერდობის III მ/რ-ში. კორპუსი №1

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

მშენებლობის ხანგრძლივობა – 24 თვე

№№ რიგი	ობიექტების და სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების ბრაფიკი																							
			I წელი												II წელი											
			თვეები												თვეები											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები																									
1	სამშენებლო მოედნის შემოღობვა	1																								
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა	1																								
3	დროებითი წყალ და ელ.მომარაგების მოწყობა	1																								
4	სახიფათო ზონების აღნიშვნა ნიშნებით და სიგნალებით	1																								
	II. ძირითადი სამუშაოები																									
5	მიწის სამუშაოები (ჟვაბული)	2																								
6	ხიმინჯების და საძირკვლების მოწყობა	3																								
7	„მიწისქვეშა“ კარკასის მოწყობის სამუშაოები	3																								
8	„მიწისზედა“ კარკასის მოწყობის სამუშაოები	13																								
9	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	2																								
10	კედლების და ტიხრების მოწყობის სამუშაოები	10																								
11	კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	9																								
12	შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები. ლიფტების მოწყობა.	9																								
13	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	8																								
14	ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოები	6																								
15	იატაკების მოწყობის სამუშაოები	6																								
16	გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	3																								
17	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	2																								

შენიშვნა:

წინამდებარე ნახაზი „მო-3“ იხილეთ განმარტებით ბარათთან და ნახაზებთან „მო-1“ და „მო-2“ ერთად.

შპს სტუდიუმი	მშენებარე საცხოვრებელი კომპლექსი ქ. ობილისში, ნუცუბიძის ფერდობის III მ/რ-ში. კორპუსი №1				
დირექტორი	ტსტურუა		მშენებლობის ორგანიზების პროექტი		
ორგანიზატორი	ტსტურუა				
			სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა	ფორმატი	სულ
				მო-3	6
			რეალი ტიტა		