მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-II თვე	III-IV თვე	V-VI თვე	VII-VIII თვე	IX-X თვე	XI-XII თვე	XIII-XIV თვე	XV-XVI თვე	XVII-XVIII თვე	XIX-XX თვე
	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60	10 20 30 40 50 60
სვეტების მოწყობა 6.90 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
გადახურვის ფილის მოწყობა 10.20 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
სვეტების მოწყობა 10.20 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
გადახურვის ფილის მოწყობა 13.50 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
სვეტების მოწყობა 13.50 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
გადახურვის ფილის მოწყობა 16.80 ნიშნულზე არმირება-დაბეტონებით	30									
სახურავის მოწყობა	30									
კედლების, ტიხრების, კიბეების და პანდუსის მოწყობა	210									
შახადების ლესვა და ღებვა	60									
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180									
სამშენებლო ნარჩენების გატანა	10									

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - 240 დღე

შპს ტრიადა-ს				ქ. თბილისში, კოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ქ.) № 40-ში სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის პროექტი			
	თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	მშენებლობის ორგანიზაცია			
	დირექტორი	თ.სხილაძე		კალენდარული გრაფიკი	დაკვეთა №1/17	თარიღი: 03.2020	
	შემსრულა	თ.სხილაძემ			მასშტ. 1:100	სტად. მ. პ.	ფურც. მო-1
TRIADA-S LTD	შემოწმა	თ.ზანდარაშვილმა					რაოდ.