მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი დიდ დიღომში
ტელევიზორების მშენებარე ქარხნის მიმდებარედ
კორპუსი №1

დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			მშენებლობის I წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ფასადების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4						
2	აივნების მოპირკეთებების დასრულება და მოაჯირების სამღებრო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2						
3	ლიფტების სამონტაჟო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2						
4	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5						
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3						
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი და მათი ჩართვა საქალაქო ქსელებში	3						
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, შენობის დასუფთავება, ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	6						

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6თვის პერიოდში მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.