მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ღელი	I წელი												II წელი												III წელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	IX-XII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100	4																																			
			100																																			
2	XIII-XVI სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100					4																															
							100																															
3	XVII-XX სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100									4																											
											100																											
4	XXI-XXIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100													4																							
															100																							
5	სახურავის მოწყობა	50																	2																			
																			50																			
6	IV სართულიანი შენობის მიწისზედა კონსტრუქციის მოწყობა	100																			4																	
																					100																	
7	ბაღის შენობის მიწისზედა კონსტრუქციის მოწყობა	50																					2															
																							50															
8	სახურავის მოწყობა	50																							2													
																									50													
9	კედლების შევსება	625									25																											
											625																											
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	625										25																										
												625																										
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	625											25																									
													625																									
12	მოპირკეთების სამუშაოები	600												24																							
														600																							
13	ფასადის სამუშაოები	175																								7											
																										175											
14	სამუშაოების დასრულება	150																																		6	
																																				150	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

	დირექტორი		ა. მაჩაიძე	მრავალფუნქციური პომპლექსი; საცხოვრებელი, კომერციული, სასტუმრო და საბავშვო ბაღი ქ. თბილისში, ხოშარაულის ქუჩა №28-ში	დაკვეთა №	/2016
	ჰმა		ა. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-1
დამკვეთი: შპს „გრეით ჰაუსი“	დაამუშავა		თ. ზარქუა	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე	ფურცლები	1
					მასშტაბი	-