მშენებლობის გრაფიკი
(დარჩენილ სამუშაოებზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
შიდა ტიხრების მოწყობის დასრულება	◄					►												
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება											◄				►			
შიდა კომუნიკაციების დასრულება									◄									►
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	◄									►								
სამშენებლო ნაგვის გატანა													◄					►

დარჩენილი სამუშაოები გაწერილია 3 (სამ) თვეზე.

დაამუშავა ი. მექვაბიშვილმა