ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, თორნიკე ერისთავის 2/4-ში მდებარე მრავალფუნქციური სავაჭრო-საოფისე შენობის მშენებლობის დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე

მშენებლობის ხანგრძლივობა 12 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე	კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ცალკეულ ეტაპებზე											
			მშენებლობის პირველი წელი											
			I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შენობის III სართულის გარკვეული ნაწილის ზემოთ თაღოვანი ტიპის სახურავის მოწყობა	3 თვე												
2	შენობის მთლიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების შესრულება	2 თვე												
3	მთლიანად გარე და შიგა სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	2 თვე												
4	შენობის გარე პერიმეტრზე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების, შენობის შეფუთვისა და კარ-ფანჯრების მოწყობის სამუშაოები	3 თვე												
5	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ინტერიერის მოწყობით. მიმდებარე ეზოს დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან და კეთილმოწყობა	2 თვე												

შენობის საძირკვლისა და I-IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების (კარკასის) მოწყობის სამუშაოები შესრულებულია. ნაწილობრივ შეფუთულია შენობის ფასადიც მოსაპირკეთებელი საშუალებით. ზემოთ მოყვანილია დარჩენილ სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი, რომელიც გაწერილის 18 თვეზე.