ქ. თბილისში, გოგებაშვილის ქუჩა №48-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	3 თვე											
				1 თვე				2 თვე				3 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	15		15										
2	შიდა ტიხრების და კედლების ლესვა	დღე	21			21									
3	ფასადის მოპირკეთება	დღე	60					60							
4	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	40				40								
5	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	30					30							
6	იატაკების მოწყობა	დღე	40					40							
7	ძირითადი საინჟინრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	30						30						
8	ბინებში საინჟინრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	20						20						
9	გარე საინჟინრო ქსელების მოწყობა და მიერთება	დღე	20							20					
10	შენობის გარშემო კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	45							45					
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	28					28							
12	ობიექტის ჩაბარება, ევაკუაცია	დღე	28										28		

არქიტექტორი ბ. ფეშეშაძე

თარიღი	ნომერი	აღწერა

პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი გოგებაშვილი ქ. № 48

ნახაზი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	ზომა	თარიღი
000	A3	22.04.2020

ფაილის სქემა DWG

პროექტის ნომერი

ეტაპი დეტალური პროექტი

ფურცლის № ა-01