მრავალფუნქციური შენობა (ს.კ. 01.17.13.045.117) მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	ხანგრძლ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																																		
			მშენებლობის I წელი													მშენებლობის II წელი													მშენებლობის III წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	3																																				
2	დროებითი ღობე და შენობა-ნაგებობები	1																																				
3	მიწის სამუშაოები	2																																				
4	საძირკვლის ფილის მოწყობა	2																																				
5	რკინაბეტონის კარკასისი სამუშაოები	13																																				
6	კედლების შევსება	14																																				
7	კარფანჯრის მონტაჟი	7																																				
8	ფასადის სამუშაოები	4																																				
9	გადახურვის საიზოლაციო სამუშაოები	3																																				
10	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	7																																				
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2																																				
12	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																																				

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 36 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მოპ-2