ქ. თბილისში, ნუცუბიძის II მ/რ, V კვ. 5 კორპუსის მიმდებარედ (ს.კ. 01.14.01.007.260) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე ანუ 300 სამუშაო დღე

ეტაპები	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	წლები, თვეები და სამუშაო დღეები					
			I წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
			50	100	150	200	250	300
1	კედლებისა და ტიხრების ამოყვანა	150						
2	ვიტრაჟებისა და კარ-ფანჯრების ჩაყენება	100		100				
3	საბათქაშო სამუშაოები	150			150			
4	იატაკების მოსაწყობი სამუშაოები	150				150		
5	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციები	150					150	
6	ლიფტის დამონტაჟება	50			50			
7	მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	150					150	
8	შიდა საინჟინრო ქსელები და კომუნიკაციების გარესთან მიერთება	100				100		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50						50

მითითება: 1. სამუშაოები სრულდება თეთრი კარკასის დონეზე; 2. ნულოვანი ციკლის სამუშაოები დასრულდა. 3. მშენებლობის დასრულება უნდა მოხდეს 1 წლის ანუ 300 სამუშაო დღის პერიოდში; 4. თვეში 25 სამუშაო დღეა, კალენდარულ გრაფიკში სასურველია აღნიშნული 1-2 თვე შეცვალოს სამუშაოთა დამტკიცებული დაწყება-დასრულების თვეების მინიშნებით.

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებელები

ტერიტორის საერთო ფართი.	1354 მ^2
განაშენიანების ფართი.	831.7 მ^2
საერთო ფართი.	3800.99 მ^2
საცხოვრებელი ფართი.	2652.98 მ^2
საზაფხულო ფართი.	211.82 მ^2
კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი	473.23 მ^2
დამხმარე ფართი	54.03მ^2
ავტოსადგომის ფართი	408.93 მ^2
სამშენებლო მოცულობა.	12336.92მ^3
0,00 ნიშნულის ზევით.	11025.7მ^3
0,00 ნიშნულის ქვევით.	1311.22მ^3
კონსტრუქციული სიმაღლე.	28.1მ
0,00 ნიშნულის ზევით.	25.1 მ
0,00 ნიშნულის ქვევით.	3,0 მ

ი/მ „რევაზ მახვილაძე, მშენეკონომეფექტი, დაპროეტება და ექსპერტიზა		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	რ. მახვილაძე	
შეადგინეს	ნ. მურჯიკნელი	
	რ. მახვილაძე	
ქ. თბილისში, ნუცუბიძის II მ/რ, V კვ. 5 კორპუსის მიმდებარედ (ს.კ. 01.14.01.007.260) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის განხორციელების კალენდარული გრაფიკი სამუშაოთა ცალკეული ეტაპების მიხედვით		
ფურცლები	ფურცლის №	თარიღი
		თბილისი 2020