ქ. თბილისი, ჩიხი კრწანისი I, №17, სამი ინდივიდუალური ორბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ღობის, საძირკვლისა და სარდაფის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
2	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	50																		
3	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
4	III სართ. სახ.კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
5	სახურავისა და კედლების მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ეზოს მოწყობა	20																		
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა, დასუფთავება	20																		

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ღობის, საძირკვლისა და სარდაფის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
2	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	50																		
3	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
4	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
5	სახურავისა და კედლების მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ეზოს მოწყობა	20																		
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა, დასუფთავება	20																		

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ღობის, საძირკვლისა და სარდაფის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
2	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	50																		
3	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
4	სახურავის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
5	კედლების მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ეზოს მოწყობა	20																		
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა, დასუფთავება	20																		

კალენდარული გეგმა T=12 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ღობის, საძირკვლისა და სარდაფის კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
2	I სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	50																		
3	II სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
4	III სართულის კონსტრუქციების მოწყობა	40																		
5	სახურავისა და კედლების მოწყობა	40																		
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
8	ეზოს მოწყობა	20																		
9	სამშენებლო ნაგვის გატანა, დასუფთავება	20																		