მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2020-2024

მრავალფუნქციური შენობ/კომპლექსი

აკ.წერეთლის გამზირი50-52 01.13.05.011.007

თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდის მიხედვით

მშენებლობის ეტაპები	დღე	2020					2021												2022												2023												2024											
		VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X	I	X I	I II	I III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
მიწის გატანა	15																																																				
ფუძის მოსამზადებელი სამუშაოები	35																																																				
დრენაჟის მოწყობა	15																																																				
გრუნტისგასამაგრებელი სამუშაოები (ხიმინჯები)	15																																																				
ძირითადი შენობის -5.500 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის -2.750 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის 0.000 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +4.500 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +7.800 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +11.600 ნიშნულის მოწყობა	30																																																				
ძირითადი შენობის +14.900; +18.200; +21.500 +24.800 ; +28.100; +31.400 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის +34.700; +38.000; +41.300 ; +44.600; +47.900; +51.200 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის +54.500; +57.800; +61.100 +64.400; +67.700; +71.000 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
ძირითადი შენობის +74.300; +77.600; +80.900 +84.200; +87.500 ნიშნულების მოწყობა	90																																																				
სახურავის მოწყობა (ჰიდროიზოლაცია)	90																																																				
ძირითადი შენობის გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																																																				
შენობის შიდა კედლების ლესვა	90																																																				
ფასადის შემინვა (ფანჯრების მონტაჟი)	90																																																				
შენობის შიდა კომუნიკაციების მოწყობა (ელექტროობა, გაზი, წყალი, კანალიზაცია-ვენტილაცია)	450																																																				
ძირითადი შენობის ფასადის მოპირკეთება	430																																																			
მოჭიმული იატაკის მოწყობა	170																																																			
მოაჯირები სმოწყობა	180																																																			
სადარბაზოს მოწყობა მოპირკეთება	160																																																			
შენობის ცენტრალურ კომუნიკაციებზე დაერთება (გაზი, ელექტროობა, წყალი,კანალიზაცია)	125																																																				
ამწისა და სხვა ტექ საშუალების დემონტაჟი	105																																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება	185																																																				
შენობის ექსპლუატაციაში მისაღებად, მოსამზადებელი სამუშაო	40																																																				
საერთო პერიოდის																																																				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																					

კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით. კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი