ბ/ კალენდარული გეგმა 24.0 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 წელი																						2 წელი																					
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	პირველი რიგი																																														
	მშენებლობის მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																																													
I	სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება	30	—	—																																											
II	მიწის ნაკვეთის ზომაბრის ცვლილება	15	—																																											
III	შენობა-ნაგებობის ბოუნდზე დაკვალვა და პირითადი ღერძების დაფიქსირება	15		—																																										
	მეორე რიგი																																														
	მშენებლობის პირითადი პერიოდის სამუშაოები																																													
IV	მიწის სამუშაოები ბაგობრივით /აღმოსავლეთის და დასავლეთის მხრიდან/: –ნაგებობის ქვაბის მოხსნის მოცულობა; –ბეტონის ფენის ღრმად ჩაყრების მოცულობა; –ტრანშეებში ფილების ქვიშის მოცულობა. საპირკვლის შუაში და საპირკვლის მოცულობა	60				—	—																																								
V	პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოცულობა ნულოვან ნიშნულამდე	60						—	—																																						
VI	ნულოვან ნიშნულიდან პირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოცულობა:																																														
	0.00—+6.40 8-მდე;	90									—	—	—	—	—	—																															
	+6.40—+12.70 8-მდე;	90															—	—	—	—	—	—																									
	+12.70—+18.55 8-მდე.	90																					—	—	—	—																					
VII	სახურავის და გარსახურავის მოწყობა არასტანდარტული კონსტრუქციების მოწყობა	120																									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
VIII	ლოკალური საქართველოს სანიტარულ-ტექნიკური ქსელების მოწყობა და ტექნოლოგიური მოწყობილ. მონტაჟი	60																																	—	—	—	—								
IX	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																					—	—	—	—	—	—			
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	30																																										—	—		

შენიშვნა: 1. მშენებლობის განსაზღვრული ვადის ათვლა განსრულებულია მშენებლობის ნებართვის აღების შემდეგ.
2. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შესატყობინოს საჯარო ხელმძღვანელობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ 10 დღით ადრე.

დაამუშავა: / ბ. ბოლოლაშვილი /