მშენებლობის კალენდარული გეგმა

რიგი	სამუშაოს ეტაპი	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I	1	მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო მოედნის მოწესრიგებასთან, მათ შორის ამორტიზებული ან სხვა არსებული ნაგებობების დაშლასთან და სამშენებლო ნაგვის მოცილებასთან, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვასა და მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანასთან.	490																																				
	2	შენობა-ნაგებობის გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	50																																				
II	3	შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები	460																																				
	4	შენობა-ნაგებობის ფუძის მოწყობის სამუშაოები	240																																				
	5	შენობა-ნაგებობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები	225																																				
	6	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულამდე	100																																				
	7	შენობა-ნაგებობის ნულოვანი ნიშნულიდან +4.55 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	450																																				
	8	შენობა-ნაგებობის +4.55 ნიშნულიდან +8.15 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	450																																				
	9	შენობა-ნაგებობის +8.15 ნიშნულიდან +11.75 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	450																																				
	10	შენობა-ნაგებობის +11.75 ნიშნულიდან +15.35 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	450																																				
	11	შენობა-ნაგებობის +15.35 ნიშნულიდან +21.80 ნიშნულამდე ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	450																																				
III	12	შენობა-ნაგებობის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	450																																				
	13	არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	1800																																				
	14	შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა	1920																																				
	15	ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი	420																																				
	16	შენობა-ნაგებობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	550																																				
	17	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები	780																																				

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში
2. მშენებლობის დროს ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან
3. მშენებლობის დროს ყველა ზომა გადამოწმდეს ადგილზე მშენებლის მიერ

პროექტის სახელწოდება

საოფისე შენობა

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ბარნოვის 1 ჩიხი №10

ნაკვეთის საკადასტრო კოდი (01.15.02.038.065)

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ქვანიშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბ. თუთბერიძე	
შეასრულა	ბ. თუთბერიძე	
მთ. ინჟინერი		

შპს"არქიდეა" 401986801
საქართველო, 0179, თბილისი
ჯაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილი №6
ტელ: +99599 70 80 13

მშენებლობის კალენდარული გეგმა

ფორმატი	მასშტაბი	თარიღი
A1	1:	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მუშა	A 5	