კერძო საავადმყოფო, შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
(ქ. თბილისი, თებდორე მღვდლის ქ. №13ა; ს.კ. 01.13.07.021.313)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

ეტაპები	მშენებლობის განხორციელების პროცესის რიგები და ეტაპები	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	I რიგის სამუშაოები																									
I	მოსამზადებელი სამუშაოები; სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება, სამშენებლო ნაგვის მოცილება, შესანარჩუნებელი მწვანე ნარგავების დაცვა, გადარგვა, მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების გადატანა	1																								
II	შენობების გრუნტზე დაკვალვა და ძირითადი ღერძების დაფიქსირება	1																								
	II რიგის სამუშაოები (შენობა +სატრანსფორმატორო+საგენერატორო პარალელურ რეჟიმში)																									
III	მიწის სამუშაოები	1																								
IV	ფუძის მოწყობის სამუშაოები	1																								
V	საძიკვლების მოწყობის სამუშაოები	2																								
VI	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე და ნულოვანი ნიშნულის ზევით	10																								
VII	სახურავის და ტერასების მოწყობის სამუშაოები, არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა.	8																								
VIII	ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების მოწყობა, გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	11																								
IX	ტექნოლოგიური (სამედიცინო) მოწყობილობების მონტაჟი	7																								
X	მიწის ნაკვეთის კეთილმოწყობა	6																								

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან, შესაბამისი სახელშეკრულებლო ვადების მიხედვით. მოპ-2

2. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდით, 2 რიგად, 10 ეტაპად.

3. სანებართვო პირობებით გათვალისწინებული მშენებლობის ეტაპის დასრულებამდე 10 დღით ადრე ნებართვის მფლობელი ვალდებულია შეატყობინოს საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მშენებლობის ეტაპის დასრულების შესახებ. (დადგენილება 255; მუხლი 20, პ9)

4. კოდექსით განსაზღვრული პირის მიერ მშენებლობის დასრულების შესახებ ოქმი დგება სამშენებლო მოედანზე წარმოებული სამუშაოების დათვალიერებისა და სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის დადგენის საფუძველზე. (დადგენილება 255, მუხლი 20; პ.10)

5. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.