ქ. თბილისი, გივი ამილახვრის I ჩიხი #5, გივი ამილახვრის ქუჩა #9ა, #13 სასაწყობე შენობების რეკონსტრუქციის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი.

T= 12 თვე

#	სამუშაოს დასახელება		1 წელი																																	
			სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																																	
		თვე	1			2			3			4			5			7			8			9			10			11			12		
		დღე	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სამშენებლო ღობით ტერიტორიის შემოფარგვლა	30																																		
2	ტერიტორიაზე მიწის მოწრა და გატანა ტექნიკით	20																																		
2	ტერიტორიაზე ვერტიკალური გეგმარებით გათვალისწინებული ნიშნულებზე ქვიშაძვის დაყრა და დატკეპნა	20																																		
3	არსებული ბეტონის სატიხრე პანელების დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა	20																																		
4	სახურავზე იზოლაციის მოხსნა და ახალი ჰიდრო საიზოლაციო ფენილის მოწყობა	20																																		
5	ფასადზე დაზიანებული საკედლე პანელების დემონტაჟი და ნაწილობრივ აღდგენა.	30																																		
6	ფასადზე სენდვიჩ პანელის მოწყობა პერიმეტრზე	20																																		
7	ტიხრების მოწყობა შენობაში	30																																		
8	კედლების ღესვა და ღებვა (შიდა სატიხრე კედლები)	20																																		
9	სველი წერტილების და მასახდელების მოწყობა	30																																		
10	სამრეწველო ბეტონის იატაკის მოწყობა სასაწყობე სივრცეებში	70																																		
11	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა ტერიტორიაზე	70																																		
12	ბეტონის იატაკების მოწყობა ტერიტორიაზე	70																																		
13	ეზოს გამწვანება და კეთილმოწყობა	40																																		
14	სხვადასხვა სამუშაოები	_																																		

შეადგინა: