მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა
ქ. თბილისი, მირზა შაფის ქუჩა, N5

გ ეგ მა -გ რაფიკი

მშენებლობის დასაწყისი - 20/10/2020

მშენებლობის დასასრული - 20/10/2023

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 40 თვე

მშენებლობის ეტაპები:

მოსამზადებელი სამუშაოები - 20/10/2020 -20/02/2021 - 4 თვე

მიწის სამუშაოები - 20/01/2021 – 20/05/2021 - 4 თვე

რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა -20/05/2021 – 20/09/2021 - 4 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-6,00 მ) – 20/09/2021 – 20/12/2021 – 3 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-3,00 მ) – 20/12/2021 – 20/04/2022 - 4 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (0,00 მ) – 20/04/2022 – 20/07/2022 - 3 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (+3,30 მ) – 20/07/2022 – 20/10/2022 - 3 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (+6,60 მ) – 20/10/2022 – 20/01/2023 - 3 თვე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (+9,90 მ) – 20/01/2023 – 20/04/2023 - 3 თვე

გარე მოპირკეთება - 20/04/2022 – 20/10/2022 – 6 თვე

შიდა მოპირკეთება - 20/10/2022 – 20/06/2023 – 8 თვე

გარე გამწვანების მოწყობა - 20/06/2023 – 20/09/2023 – 3 თვე

დასრულებითი სამუშაოები - 20/09/2023 – 20/10/2023 – 1 თვე