შესასრულებელი სამუშაოების დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15																																			
2	არსებული შენობის დემონტაჟი				30																																
3	მიწის სამუშაოები										30																										
4	საძირკვლის მოწყობა																30																				
5	რკინაბეტონის სამუშაოები																						90														
		VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	55	10	15	20	25	30
5	რკინაბეტონის სამუშაოები	90																																			
6	გარე კედლების მოწყობა				60																																
7	შიდა ტიხრების მოწყობა				60																																
8	კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით																60																				
9	კედლების ლესვა გაჯით																60																				
10	ელექტროქსელის მოწყობა																												30								
11	იატაკის მოჭიმვა																												45								
12	კარ-ფანჯრის მონტაჟი										30																										
13	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა																45																				
14	კანალიზაციის ქსელის მოწყობა																45																				
15	ლითონის კარების მონტაჟი										15																										
16	გადახურვის მოწყობა																																		30		
		XIII თვე						XIV თვე						XV თვე																								
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30																		
16	გადახურვის მოწყობა	30																																			
17	ფასადის ღებვა				45																																
18	ეზოს მოწყობა მოპირკეთება													30																							

გ. გურამიშვილი