კალენდარული გეგმა T=6 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
3	40.8 ნიშნულის მოწყობა	60																		
4	გადახურვის მოწყობა	30																		
5	ფასადებზე აივნების დამონტაჟება	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
3	ავტო სადგომის მოწყობა	30																		
4	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

კალენდარული გეგმა T=3 თვე
მშენებლობის მეორე ეტაპი

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	თერიტორიის შემოღობვა საფრიანი ხის ღობით	2																		
2	დროებითი შენობის გადაყენება	3																		
3	არსებული მაგისტრალური კომუნიკაციების გამორთვა და დემონტაჟი	2																		
	ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	შახურავის და მისი კონსტრუქციების დემონტაჟი	5																		
2	არსეული შიდა ქსელების დემონტაჟი	2																		
3	არსებული კარ-ფანჯრების ამოღება	5																		
4	არსებული აგურის კედლების და გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	30																		
5	არსებული საძირკვლის ამოღება	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			

დაამუშავა: /ბ. გოგოლუარი/