ქ.თბილისი,ქვემო ალექსეევკის დასახლება
ს/კ 01.19.24.007.359
ჯაბელების საწყობი

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

28 თვე

სამუშაოების ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე
არსებული შენობის დემონტაჟი		60																										
შენობის კარკასის მოწყობა						180																						
სახურავის მოწყობა											90																	
კარკასის სენდვიჩ პანელებით შევსება															150													
ვიტრაჟების და მოაჯირების ჩასმა																		60										
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				60								
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																						120						
ეზოს მოპირკეთება																								120				
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																										60		

დირექტორი	მ.ლეკიშვილი		ქ.თბილისი,ქვემო ალექსეევკის დასახლება ს/კ 01.19.24.007.359 ჯაბელების საწყობი				
პრ. მთ. არქიტექ.	გ. ნანეიშვილი						
შესრულა	მ.არველაძე						
შეამოწმა	გ. ნანეიშვილი		არქიტექტორული ნაწილი				
			კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				მ	ა-3	-	1:100
			შ.პ.ს. "იძს ვაი ზედ არქიტექტს"				