დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი - 10 თვე

	სამუშაოს დასახელება	პერიოდი (დღე)	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე						7 თვე						8 თვე						9 თვე						10 თვე					
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	გადახურვის ფილისა და რიგელების არმირება	45																																																											
2	გადახურვის ფილის, წყალმეუღნევადი ბეტონის ჩასხმა, მრობა	30																																																										
3	კედლების ბლოკით ამოშენება, გალესვა და ფასადის შეღებვა	50																																																										
4	ზედა სართული ამოშენება, გალესვა და ფასადის შეღებვა	90																																																										
5	საკანალიზაციო, ელექტრო სამუშაოები / ჯარ ფანჯრის მონტაჟი	30																																																										
6	სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა	60																																																										
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																																																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																										
2	სხვადასხვა სამუშაოები																																																										

მოამზადა - გ. გოგობერიშვილი