ქ.თბილისი დანიელ ჭონქაძის ქუჩა №21, 130 ნომრიანი სასტუმროს სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე					V თვე					VI თვე					VII თვე					VIII თვე					IX თვე				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	პატარა ბლოკის კარკასის დასრულებითი სამუშაოები და გადახურვა																																												
2	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები																																												
3	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები																																											
4	ვიდეომეთვალყურეობის ქსელის მოწყობის სამუშაოები																																											
5	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები																																											
6	წყალსადენ-კანალიზაციის გარე სამუშაოები																																											
7	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები																																											
8	შიდა ეზოს კეთილმოწყობა																																											
9	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																											
10	ავეჯის, განათების, აქსესუარების და ტექსტილის მოწყობითი სამუშაოები																																											
11	სასტუმროს ტესტირების, რეჟიმში მუშაობის პერიოდი																																											
12	ხარვეზების გამოსწორების პერიოდი																																											
13	სხვადასხვა სამუშაოები																																											

შეადგინა: /ლ.ჩაგანავა/