მრავალბინიანი საცხ. სახლი ქ. თბილისი აკურის ქ. №33 ალმასიანის ქ. №№40,42,44,46

სამუშაოთა შესრულების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	1 წელი												2 წელი											
		თვე												თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
	გამაბრებითი სამუშაოები																								
1	ინექციური არმირებული ხიმინჯების მოწყობა მომიჯნავე შენობის (სასტუმრო) კედლთან																								
	სამშენებლო/მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
1	არსებული შენობების დანგრევა																								
2	ტერიტორიის შემოღობვა																								
3	ჭვაბულის ამოღება																								
4	ფილის მოწყობა																								
5	სართულშუა გადახურვა - -3.05																								
6	სართულშუა გადახურვა - +0.00																								
7	სართულშუა გადახურვა - +4.5																								
8	სართულშუა გადახურვა - -+8.0																								
9	სართულშუა გადახურვა - +11.30																								
10	სართულშუა გადახურვა - +14.60																								
11	სართულშუა გადახურვა - +17.9																								
12	სართულშუა გადახურვა - +21.20																								
13	სართულშუა გადახურვა - +24.50																								
14	სართულშუა გადახურვა - +27.80																								
15	სართულშუა გადახურვა - +31.10																								
16	სართულშუა გადახურვა - +34.40																								
17	სართულშუა გადახურვა - +37.70																								
18	სართულშუა გადახურვა - +41.00																								
19	სართულშუა გადახურვა - +44.30																								
20	სართულშუა გადახურვა - +46.70																								
21	სახურავის საიზოლაციო სამუშაოები																								
22	კედლების მოწყობა																								
23	ლესვა გაჯით																								
24	გარე კედლების აგურით მოპირკეთება																								
25	იატაკების მოჯიმვა ცემენტით																								
26	წყალი/კანალიზ. კომუნიკაციების მოწყობა																								
27	ცემენტით ლესვა																								
28	ელექტრომაქვანილობა																								
29	გათბობა																								
30	მეტლახი/კაფელი																								
31	გარე კარშანჯარა																								
32	შიდა კარი																								
33	ვიტრაჟები																								
34	სამღებრო სამუშაოები-შიდა/გარე																								
35	მოაჯირები																								
36	საქვაბილეები ფასადზე-სახურავზე																								
37	ინტერიერის სამუშაოები -1-2 სართ-სადარბ																								
38	ლიფტის მონტაჟი																								
39	კიბეების მოპირკეთება																								
40	ავტოსადგომის ლიფტები																								
41	კეთილმოწყობა-ტროტუარი																								
42	გარე ქსელები																								
43	მწვანე საფარველი 1 სართ.																								
44	შენობის საბოლოო ინსტალირება																								
45	დასუფთავება																								