მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
-	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25																	
	საცხოვრებელი სახლი																			
1	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება, ფუძის მოწყობა	25		1 25																
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25			1 25															
3	I-II სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100				4 100														
4	სახურავის მოწყობა	25								1 25										
5	კედლების შევსება	25								1 25										
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	125									5 125									
7	მოპირკეთების სამუშაოები	125											5 125							
8	ფასადის სამუშაოები	75														3 75				
	საწყობი																			
9	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება, ფუძის მოწყობა	25											1 25							
10	ნულოვანი ციკლის დასრულება	25												1 25						
11	I სართულის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა, გადახურვა	25													1 25					
12	სამუშაოების დასრულება	125														5 125				

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი

1. *დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;*
2. *აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;*
3. *საძირკველი მიღებულ იქნას გეოლოგის მიერ;*
4. *მშენებლობაზე უნდა განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;*
5. *ს/ს სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია მობილური ამწე, რომლის დგომის პოზიცია დადგინდეს ადგილზე;*
6. *სამშენებლო მასალების მიღება მოხდება ეტაპობრივად მშენებლობის პერიოდში;*
7. *სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;*

ამწის ტექნიკური მახასიათებლები

- საავტომობილო ამწე KC-35714K
- მაძს. ტვირთამწეობა – 16 ტ
- ისრის მაძს. შვერა – 18 მ
- კაკვის აწევის სიმაღლე – 25 მ

შ.პ.ს. "არკონ ჯგუფი"			საოჯახო სასტუმროს ტიპის შენობა მის. ქ. თბილისი, დიდი დიღომი, სოფელი დიღომი. ნაკვეთი 01.72.14.038.106	
დამკვეთი: შპს. "ლუკა- M				
დირექტორი	გ.გომელაური		მშენებლობის ორგანიზაცია	დაკვეთა №
არქიტექტორი	ა.სარალიძე		განმარტებითი ბარათი, გეგმები, მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მუშა პროექტი
კონსტრუქტორი	გ.გომელაური			ც. -
დაამუშავა	თ.ზარქუა			ფურცლები №0.1
				ფურცელი №0.1