TRIA GROUP

დამკვეთი: შ.პ.ს. “ბეტა ჯგუფი“

მრავალფუნქციური კომპლექსი
ქ. თბილისი, დ. უზნაძის ქ№14

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **15.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2021წ

კალენდარული გეგმა T=15.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა-გაგრძელება	90																		
2	ქანობიანი თუნუქის სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	მეტალის მოაჯირების და დარაბების მოწყობა	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
7	შენობის მოპირკეთება პანელებით	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა-გაგრძელება	90																		
2	ქანობიანი თუნუქის სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	მეტალის მოაჯირების და დარაბების მოწყობა	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
7	შენობის მოპირკეთება პანელებით	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა-გაგრძელება	90																		
2	ქანობიანი თუნუქის სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	მეტალის მოაჯირების და დარაბების მოწყობა	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
7	შენობის მოპირკეთება პანელებით	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა-გაგრძელება	90																		
2	ქანობიანი თუნუქის სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	მეტალის მოაჯირების და დარაბების მოწყობა	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
7	შენობის მოპირკეთება პანელებით	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შენობის კარკასის მოწყობა-გაგრძელება	90																		
2	ქანობიანი თუნუქის სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	60																		
4	ალუმინის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
5	მეტალის მოაჯირების და დარაბების მოწყობა	30																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა	90																		
7	შენობის მოპირკეთება პანელებით	90																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		