მშენებლობის ორგანიზაცია
განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტად;
2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების სნდაწ 1.04.03-85 (გვ. 473 პ.1) მიხედვით T=4.5 თვე, სადაც 1 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა.სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით T=4,5X1.1= 5 თვე;
3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: სამშენებლო მასალების მოზიდვა; ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა; სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით საპროექტო ქსელებიდან;
4. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ–ჰიგიენური მომსახურეობის საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესები სნდაწ III-4-80* – "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

კალენდარული გეგმა

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა	10																														
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და გადაადგილება ყრილში 30 კმ-მდე მანძილზე	15																														
3	№1 საყრდენი კედლის საძირკვლების მომზადება ეტაპობრივად	25																														
4	№1 საყრდენი კედლის მოწყობა ეტაპობრივად	25																														
5	№2 საყრდენი კედლის საძირკვლების მომზადება ეტაპობრივად	20																														
6	№2 საყრდენი კედლის მოწყობა ეტაპობრივად	20																														
7	გზის ქვესაგების (ქვიშახრეშოვანი და ღორღის ფენა) მომზადება	20																														
8	გზის საფარის მოწყობა	15																														
9	ბორდიურების მოწყობა	15																														
10	ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა	10																														

არქიტექტ.		ვ. ფალიაშვილი	ნახ. №
პრ. ხელმძ.	ვ. ფალიაშვილი	ვ. ფალიაშვილი	სტადია: მპ
ლიტერატურა		ე. ქარცივაძე	შეად. 1:1-1
			მშენებლობის ორგანიზაცია
			კალენდარული გრაფიკი

ფილიალი ქ. ბათუმის №20 საშუალო სკოლა
ვრცელ. 1
მასშტაბი 1:100