მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე	XXVI თვე	XXVII თვე	XXVIII თვე	XXIX თვე	XXX თვე	XXXI თვე	XXXII თვე	XXXIII თვე	XXXIV თვე	XXXV თვე	XXXVI თვე
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (ტერიტორიის, ზარამაღის, რომლებიც ეკუთვნის მოედანს, ჭრილის, ხაზობა, პარაზის, რომლებიც გამოსაყენებლად გამოსახულია)																																				
2	მიწის სამუშაოები ჩამონგრევის ქვაბების ამოღება																																				
3	საძირკვლის მოწყობა																																				
4	-3.50 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
5	±0.00, +0.60 და +1.00 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
6	+5.50 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
7	+8.55 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
8	+11.60 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
9	+14.65 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
10	+17.70 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
11	+20.75 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
12	+23.80 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
13	+26.85 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
14	+29.90 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
15	+32.95 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
16	+36.00 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
17	+39.55 ნიშნულზე მოსაპირკეთებელი სართულის კონსტრუქციის მოწყობა																																				
18	გარე კედლების გლეხკით შეკეთება																																				
19	შიდა კედლების და ტახრამის მოწყობა																																				
20	კიბეთასრულებელი სამუშაოები																																				
21	შპილების და ქარის ღიობების მოწყობა																																				
22	მოპირკეთების მოწყობა																																				
23	სანიაღვრე სამუშაოები																																				
24	შიდა მოზაიკურკედლების სამუშაოები																																				
25	შპილების რესტორანებული სამუშაოები(მეორეხარისხოვანი ანაწილების ქსოვი მოკირპირების დეზინფექციის დაჭერილობის დაჭერილობა)																																				
26	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
27	ტერიტორიის დაწმენდა და მოწესრიგება																																				

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. კალენდარულ თვეში 25 სამუშაო დღე, 2-თვეში 50 დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. კალენდარული გრაფიკის პუნქტებში გათვალისწინებული სამუშაოები არ ნიშნავს მათ დღეებში გაჭიანურებას, მონიშნულია მათი შესრულების პერიოდები შეყოვნებისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.
4. სამუშაოები აუცილებელია განცორციელდეს შრომის, ელექტრო, ხარძარ-უსაფრთხოებისა და ბუნების დაცვითი ღონისძიებების გათვალისწინებით.
5. მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 36 თვით.



ფორმატი A-3	თბილისი 2020წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი: შპს "სოლი"

მისამართი:
ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, II და III მიკრო/რაიონი შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ.
საკ. კოდი: (01.10.06.001.258)

თარიღი	25/03/2020წ.
კორექტირება	

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	დ.კომახიძე	
შემსრულა		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE BIJI ARCHITECTURE	ქ. თბილისი მ.შავთველის ს/ა TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

		A.71
თარიღი	25/03/2020წ.	
სტადია	ფორმატი	შენიშვნები
პროექტი	A-3	