კალენდარული გეგმა T-32 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	საშენებლო სამუშაოები																																	
1	საძირკვლის მოწყობა	120																																
2	კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	360																																
3	გადახურვის მოწყობა	90																																
4	გარე კედლების მოწყობა	90																																
5	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																
8	სამუშაოების დასრულება	30																																
	საერთო სამუშაოები																																	
1	საშენებლო ნაგვის გატანა	-																																
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																

საპროექტო ობიექტის შენიშვნა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

საპროექტო ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, რაიონი სამგორი

დამკვეთი: შპს "სეუ ბრუჯ დეველოპმენტ კომპანი"

შეასრულა: ლ. ხვიბლიანი