მრავალფუნქციური კომპლექსი/ შენობა

ქ თბილის, გამზირი აკაკი წერეთლის#35#37#39

მშენებლობის კალენდარული გრაფილი
30 თვე

შემსრულებელი
ალექსანდრე ხასია

2021

			ოვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ლევან სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს მოთხოვნები																																
	არსებულ შენობა ნაგებობებზე მონიტორინგი	-	30																														
	01.13.06.015.004 - ა. წერეთლის გამზ. №39 ერთსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.010 - ვ. ბაგრატიონის ქ.№56 ორსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.001 - ვ. ბაგრატიონის ქ.№54 ერთსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.003 - ა. წერეთლის გამზ. №41;ევდოშვილის ქ.№27 განთავსებული №1-დან №28 ჩათვლით : ერთსართულიანი ორსართულიანი სამსართულიანი და ოთხსართულიანი შენობა ნაგებობა 01.13.06.015.012 - სოხუმის ქ.№4-6ა-ში ბლოკი №1 ბლოკი №2 ბლოკი №3																																
	გამაგრებითი სამუშაოებისთვის ხიმინჯების მოწყობა		5																														

ქვაბულის გამაგრების ხიმინჯების განლაგების სქემა

01.13.06.015.003

01.13.06.015.012

01.13.06.015.014

412.19

412.20

411.62

ქს

ქა

გზა

მშენებარე

2ქს

ბეტ

ხა

არმირებული ხიმინჯები

ხიმინჯები არმირების გარეშე

კალენდარული გეგმა---სრული **T=30.0 თვე**

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვის განახლება დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	დარჩენილი სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები																			
	ლევან სამხარაულის ეროვნული ბიუროს გასათვალისწინებელი ღონისძიებები	-																		
	არსებულ შენობა-ნაგებობებზე მომიჯნავე მონიტორინგის განხორციელება	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10			—	—														
2	საძირკვლის მოწყობა	90	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—						
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90													—	—	—	—	—	—
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე						29 თვე						30 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი და სადემონტაჟო პერიოდის სამუშაოები ---- პირველი რიგი																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ღობით	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
4	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	90																		
	საპროექტო სამუშაოები --- მეორე რიგი																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით ქუჩების და ამწის დაყენების მხრიდან	50+10																		
2	საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	300																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და შუშის აივნის პანელების დაყენება	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		