შ.პ.ს. "სურგულა"

სასტუმრო.
თბილისი, 300 არაგველის ქ. №22

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ ძალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე/

შპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **T=18.00თვე**, დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა / გ. წასიძე /

ქ. თბილისი -2021წ-

ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲣᲚᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐ - 18.0 ᲗᲕᲔ

N	ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲡ ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐ	ᲓᲦᲔ	1 ᲗᲕᲔ						2 ᲗᲕᲔ						3 ᲗᲕᲔ					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ																			
1	ᲑᲠᲢᲧᲔᲚᲘ ᲒᲐᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲘᲡ ,ᲞᲐᲠᲐᲞᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲝᲞᲐᲮᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲜᲢᲐᲟᲘ. ᲮᲘᲓᲠᲝᲡᲐᲘᲖᲝᲚᲐᲪᲘᲝ ᲤᲔᲜᲘᲚᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ	30																		
2	ᲚᲘᲗᲝᲜᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲐᲜᲫᲠᲝ ᲒᲐᲠᲔ ᲯᲘᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲨᲔᲤᲣᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	60																		
3	ᲔᲥᲡᲢᲔᲠᲘᲝᲠᲘᲡ ᲙᲐᲠ-ᲤᲐᲜᲯᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲕᲘᲢᲠᲐᲟᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	30																		
4	ᲤᲐᲡᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲮᲘᲠᲙᲔᲗᲔᲑᲐ ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲞᲠᲝᲤᲘᲚᲘᲡ ᲓᲐ ᲤᲘᲑᲠᲝᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲡᲐᲤᲐᲡᲐᲓᲝ ᲞᲐᲜᲔᲚᲔᲑᲘᲗ	60																		
5	ᲡᲐᲘᲜᲭᲘᲜᲠᲝ ᲥᲡᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐ ᲐᲒᲠᲔᲒᲐᲢᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲜᲢᲐᲟᲘ	90																		
6	ᲨᲘᲓᲐ ᲯᲔᲓᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲐ	60																		
7	ᲨᲘᲓᲐ ᲡᲐᲠᲔᲛᲝᲜᲢᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	180																		
8	ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲘᲡ ᲯᲔᲗᲘᲚᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ	30																		
	ᲡᲐᲔᲠᲗᲝ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ																			
1	ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲜᲐᲒᲕᲘᲡ ᲒᲐᲢᲐᲜᲐ	-																		
2	ᲡᲮᲕᲐᲓᲐᲡᲮᲕᲐ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი გადახურვის ,პარაპეტების და მოაჯირების მონტაჟი. xიდროსაიზოლაციო ფენილის მოწყობა	30																		
2	ლითონის კონსტრუქციის სახანძრო გარე კიბის მოწყობის და შეფუთვის	60																		
3	ექსტერიერის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
4	საინჟინრო ქსელების და აგრეგატების მონტაჟი	60																		
5	ფასადების მოპირკეთება ალუმინის პროფილის და ფიბრობეტონის საფასადე პანელებით	90																		
6	შიდა კედლების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60																		
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი გადახურვის ,პარაპეტების და მოაჯირების მონტაჟი. xიდროსაიზოლაციო ფენილის მოწყობა	30																		
2	ლითონის კონსტრუქციის სახანძრო გარე კიბის მოწყობის და შეფუთვის სამუშაოები	60																		
3	ექსტერიერის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
4	ფასადების მოპირკეთება ალუმინის პროფილის და ფიბრობეტონის საფასადე პანელებით	60																		
5	საინჟინრო ქსელების და აგრეგატების მონტაჟი	90																		
6	შიდა კედლების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები	180																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი გადახურვის ,პარაპეტების და მოაჯირების მონტაჟი. ჰიდროსაიზოლაციო ფენილის მოწყობა	30																		
2	ლითონის კონსტრუქციის სახანძრო გარე კიბის მოწყობის და შეფუთვის	60																		
3	ექსტერიერის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
4	საინჟინრო ქსელების და აგრეგატების მონტაჟი	60																		
5	ფასადების მოჰირკეთება ალუმინის პროფილის და ფიბრობეტონის საფასადე პანელებით	90																		
6	შიდა კედლების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60																		
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი გადახურვის ,პარაპეტების და მოაჯირების მონტაჟი. ჰიდროსაიზოლაციო ფენილის მოწყობა	30																		
2	ლითონის კონსტრუქციის სახანძრო გარე კიბის მოწყობის და შეფუთვის სამუშაოები	60																		
3	ექსტერიერის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
4	ფასადების მოპირკეთება ალუმინის პროფილის და ფიბრობეტონის საფასადე პანელებით	60																		
5	საინჟინრო ქსელების და აგრეგატების მონტაჟი	90																		
6	შიდა კედლების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები	180																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ბრტყელი გადახურვის ,პარაპეტების და მოაჯირების მონტაჟი. xიდროსაიზოლაციო ფენილის მოწყობა	30																		
2	ლითონის კონსტრუქციის სახანძრო გარე კიბის მოწყობის და შეფუთვის	60																		
3	ექსტერიერის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	30																		
4	საინჟინრო ქსელების და აგრეგატების მონტაჟი	60																		
5	ფასადების მოპირკეთება ალუმინის პროფილის და ფიბრობეტონის საფასადე პანელებით	90																		
6	შიდა კედლების მოწყობის სამუშაოების დასრულება	60																		
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები	180																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა:

/ გ. წასიძე /