**ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი**
**(ქ.თბილისში, პირველი ხეივნის ქ. მე-2 შესახვევი, ნაკვ. 5/63)**

# მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

**( დარჩენილი სამუშაოებისათვის)**

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენებ. ხანგრ. თვეებში | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | სახურავის საწვიმარი ღარის და მილების მოწყობა | 3 | | | | | | |
| 2 | კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა | 6 | | | | | | |
| 3 | ფასადის სარემონტო - მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 5 | | | | | | |
| 4 | კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი | 2 | | | | | | |
| 5 | შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 7 | | | | | | |
| 6 | შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 3 | | | | | | |
| 7 | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 2 | | | | | | |
| 8 | ღობის მოპირკეთება | 3 | | | | | | |
| 9 | ტერიტორიის კეთილ. და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები | 6 | | | | | | |

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.