მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
არსებულ ტერასაზე იატაკის საფარის მოხსნა	10																																																									
სვეტების მოწყობა მანსარდის სართულზე							45																																																		
სახურავის მოწყობა ლითონის სვეტებზე																45																																											
მთელი შენობის სახურავის გადაკეთება																									45																																	
კედლების შეკვრა																																																									
ფასადების მოწყობა																																																									
ფასადების მოწყობა																																																									

	თანამდებობა	გვარი	ხელმ.	ქ.თბილისის ქ. № 3-ში ლათინ-კათოლიკთა შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი - სულხან-საბას სახელობის უნივერსიტეტი		
	დირექტორი	თ. სხილაძე				
	მთ.სპეციალისტი	ზ. ზანდარაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაცია		
				ნ.ბოკუჩავა	დაკვეთა №3/16	
				კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი	სტადია / მ. პრ. / მო-1 / რაოდ.

სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - 300 დღე